

Druckprüfungsprotokoll mit Wasser - für Heizungsanlagen

nach ÖNORM EN 14336:2004-12-01

Firma:

Monteur:

Objekt:

Strang:

Auftraggeber:

1.) Optische Kontrolle der Pressverbindungen ob alle Verbindungen verpresst sind:

ja ☐

nein ☐

2.) Dichtheitsprüfung:

Prüfdauer: min

Prüfdruck: bar (max. 6 bar)

Prüfdruck nach: min bar

3.) Druckprüfung:

Prüfdruck: bar (1,3 – facher Betriebsdruck max. 6 bar)

Prüfdauer: Stunden

Druck zu Prüfbeginn: bar

Druck nach Stunden bar

Das Rohrsystem ist dicht: ja ☐

nein ☐

.....
Unterschrift Monteur

.....
Unterschrift Auftraggeber

Datum: