

Druckprüfungsprotokoll mit Luft oder inerten Gasen – für Trinkwasserleitungen

nach B 2531 / EN 806 (beachten Sie die Angaben in der Norm)

- für Installationen aus Kunststoffrohren und MVB-Rohren (PP, PE, PEX, PE-RT kleiner DN 50, DN/OD 63 mm)

Firma:

Monteur:

Objekt:

Strang:

Auftraggeber:

1.) Dichtheitsprüfung:

Rohrleitungslänge:m

Dimensionen: vonbisda

Prüfdruck:

0,15 bar

Prüfdauer:

60 Minuten

Druck nach 60 Minuten:

..... bar

2.) Belastungsprüfung:

Prüfdruck:

3 bar

Prüfdauer:

10 Minuten

Druck nach 10 Minuten:

..... bar

Das Rohrsystem ist dicht: ja ☐

nein ☐

.....
Unterschrift Monteur

.....
Unterschrift Auftraggeber

Datum: