

Druckprüfungsprotokoll mit Wasser – für Trinkwasserleitungen

Prüfverfahren A nach B 2531 / EN 806 (Sanitär)

- für Installationen aus Metall, Mehrschicht-Verbundrohren (MVB Rohren)
- Kunststoffrohre (PP, PE, PEX, PB u.a.) bis DN 50, DN/OD 63 mm
- kombinierte Installationen aus MVB Rohren mit Kunststoffrohren bis DN 50, DN/OD 63 mm

Firma:

Monteur:

Objekt:

Strang:

Auftraggeber:

1.) Optische Kontrolle, ob alle Verbindungen ordnungsgemäß verpresst sind:

(nur für Presssysteme)

ja ☐

nein ☐

2.) Prüfverfahren A:

Prüfdruck: bar (1,1-facher Betriebsdruck; mind. 11 bar)

Rohrleitungslänge: m Dimensionen: von bis da

Prüfdauer: 10 min

Der Prüfdruck ist durch Pumpen aufzubringen und 10 Minuten aufrecht zu erhalten,
in dieser Zeit muss der Prüfdruck konstant bleiben und es darf kein Druckabfall auftreten.

Druck nach 10 min: bar

Das Rohrsystem ist dicht: ja ☐

nein ☐

.....
Unterschrift Monteur

.....
Unterschrift Auftraggeber

Datum: